AD-02 Estudio de Suelo - S.T.P. 1

GEOTEC INGENIERIA Estudio de Suelos-Mensuras Dirección de Obras Ingeniero Civil CADENAS Rubén Mat.623	OBRA : Urbanización CALDENIA 293 viviendas Localidad : Realicó Propietario : Municipalidad de Realicó	HOJA 1 de 4 FECHA Junio-2018	ESTUDIO DE SUELO	Tipo de perforacion : ROTACION Manual : HELICOIDAL	SONDEO Nº 1

PROFUNDIDAD	AGUA	PERFIL GEOLOGICO	GRANULOMETRIA				ENSAYO NORMAL DE PENETRACION	H %	LIMITES DE ATTERBERG			Peso Unitario		FRICCION
			CU	TAMICES			NUMERO DE GOLPES		%			S	H	∅
				40	100	200			L.L.	L.P.	I.P.	gr/cm3	gr/cm3	
m	m			%	%	%	10 20 30 40							
			S.M.	97	65	30		15.8	N.P.					24
1		Arena limosa cataño claro												
			S.M.	90	69	29	Revote tosca	15.9	N.P.					24
2		Arena limosa cataño claro												
			S.M.	90	69	36		18	N.P.					23
3	3.00	Arena limosa cataño claro												
4														
5														